

सुनछहरी गाउँपालिका
आ.व २०८१/८२ को
बार्षिक समिक्षा तथा
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

1

सुनछहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पोबाङ रोल्पा


WWW.SUNCHHAHARIMUN.GOV.NP ,PHONE:९८५७८२५०९३

मिति: २०८२-०३-२८ गते

गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन



सुनछहरी गाउँपालिकाको सामान्य परिचय



जम्मा वडा संख्या: ७



क्षेत्रफल: २७७.६२ बर्ग मि



जनसंख्या: १७२४१ महिला: ८९५१ (५१.९), पुरुष: ८२९० (४८.१)



सुनछहरी गाउँपालिका मनोमहोक सौन्दर्य झरना सुनछहरी झरनाको नामवाट नामाकरण गरिएको हो ।




डमरू आकृतिमा रहको यो गाउँपालिका रोल्पा सदरमुकाम लिवाङ देखी ४८ कि.मि. उत्तर पूर्वमा अवस्थित रहेको छ ।



यस गाउँपालिकामा अधिकांस मगर जातीको बसोबास रहेको छ ।

सुनछहरी गाउँपालिकाको सामान्य परिचय

Chart Title



जम्मा घरधुरी संख्या: ३५८६



कुल साक्षरता दर: ७२.१ महिला: ६३.५, पुरुष: ८१.४

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
१	जनशक्ति व्यवस्थापन	क. जम्मा स्वीकृत दरवन्दी ७२ पदपूर्ति: ४४ रिक्त: २८ ख. कर्मचारी समायोजन पश्चात ११११११ सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।
२	प्रशासकीय भवन र पहुँच	क. प्रमुख प्रशासकीय भवन: भएको ख. ख. आफ्नै वडा कार्यालय: भएको वडा संख्या : ५ नभएको वडा संख्या : १ ग. वडा केन्द्रसम्म सडक पुगेको वडाको संख्या : ७ नपुगेको वडा संख्या: ०
३	कानून निर्माणको अवस्था	क. ऐनको संख्या: १० ख. नियमावलीको संख्या: ४ ग. कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिकाको संख्या: ५६
४	विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था	क. आवधिक योजना: बनेको (बनेको भए: दोश्रो) ख. वार्षिक बजेटसँगै तोकिएको ढाँचा अनुरूप मध्यमकालिन खर्च संरचना: बनेको ग. स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण: बनेको घ. भूउपयोग योजना: नबनेको । ङ. स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड: नबनेको । च. राजस्व सुधार कार्ययोजना: बनेको । छ. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: बनेको ।

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
५	स्थानीय तहको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको प्रयोग	क. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क ८१.५ गुणस्तर परीक्षण पश्चात ☐ ख. स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क : ८६.५ ग. मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्टी: भएको
७	न्यायिक समिति सम्बन्धी	क. दर्ता भएका उजुरी/गुनासो संख्या: ८ ख. कारवाही वा फछ्यौट भएका उजुरी संख्या: ४ ग. कारवाही वा फछ्यौट भएका मध्ये पुनरावेदनमा गएका संख्या: ०
८	बेरुजु सम्बन्धी	क. आ.व. २०८१/८२ सम्मको कायम कुल बेरुजु रकम (रु. हजारमा) ७०२६५ ख. आ.व. २०८१/८२ मा फछ्यौट भएको बेरुजु रकम (रु. हजारमा) ४६५
९	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	क. दमकल सेवाको उपलब्धता: व्यवस्था नभएको ख. फोहोर प्रशोधन केन्द्र ☒ भएको ग. स्यानीटरी ल्याण्डफिल साईट: नभएको

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
१०	सेवा प्रवाह प्रदर्शिता र जवाफदेहिता	क. अनलाईन मार्फत प्रदान गरिएको सेवाको संख्या: ३ डिजिटल गभर्नेन्स फ्रेमवर्कले तोकेका मध्ये ख. नागरिक वडापत्र: भएको ग. सूचना अधिकारी: तोकेको घ. गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था: भएको ड. निगरानी निकाय तथा कार्यालयमा प्राप्त उजुरी/गुनासो संख्या ० फछर्यौट संख्या: ०

आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण

रकम रु. हजारमा

स्रोतको किसिम			खुद प्राप्त भएको	खर्च	खर्च प्रतिशत
वित्तीय समानीकरण अनुदान	सङ्घ		७४०१२	६७५३५	९१.२४
	प्रदेश		४५४६	४२८२	९४.१९
सशर्त अनुदान	सङ्घ	चालु	१२५८३३	१२२७२४	९७.५२
		पूँजिगत	३३०००	३०३२०	९१.८७
	प्रदेश	चालु	३०००	२९१२	९७.०७
		पूँजिगत	८५००	७६८७	९०.४३
समपुरक अनुदान	सङ्घ		७५००	७४०१	९८.६८
	प्रदेश		१४०००	१३४८६	९६.३२
विशेष अनुदान	सङ्घ		१२०००	११४७२	९५.६
	प्रदेश		१५००	१४९९	९९.९३
राजश्व बाँटफाटबाट प्राप्त	सङ्घ		८१९१५	७२८५६	८८.९४
	प्रदेश		६१४७	३५५६	५७.८४
रोयल्टी			०	०	
आन्तरिक स्रोत स्थानीय राजस्व अधिकार भित्रको मात्र			६१७४	६१७४	१००
कुल					

विषयक्षेत्रगत विनियोजन र खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष (२०८१/८२)

रकम रु. हजारमा

सि.नं.	विषयक्षेत्र	वार्षिक विनियोजित बजेट		खर्च रकम		खर्च प्रतिशत		कैफियत
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	
१.	आर्थिक विकास	२६५१९	१३७९०	२२८१४	१३३७३	८६.०३	९६.९८	
२.	सामाजिक विकास	१४८८९४	५६३५	१२५०७०	५३३९	८५	९४.७४	
३.	पूर्वाधार विकास	६०,००	९७२९०	५३५०	८२१६२	८४	८४.४५	
४.	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	२२३०		१८४५		८२.७७		
५.	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास	१९४६२	४५०	१७७२७	३३०	८९.०३	९३.५३	

स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको विवरण

बजेटको आधारमा:

कार्यान्वयन तह/क्षेत्रको आधारमा:

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८१/८२ को योजना संख्या
१.	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	१०
२.	२५□दिखि ५० लाखसम्मको आयोजना	६
३.	५□दिखि २५ लाखसम्मको योजना	३३
४.	५ लाखसम्म बजेटको आयोजना	५२
	जम्मा	१०१

क्र.सं.	विवरण	आ.व. २०८१/८२ को योजना संख्या
१.	गाउँ/नगरपालिका स्तरीय	५३
२.	वडास्तरीय	४८
	जम्मा	१०१

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि:

क्र. सं.	विवरण	आ.व. २०८०/८१ को योजना संख्या
१.	उपभोक्ता समिति मार्फत	६०
२.	निर्माण व्यवसायी मार्फत	३७
३.	अन्य	४
	जम्मा	१०१

बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रम	कार्यान्वयन अवधि	कुल लागत	लागत साझेदारी			कैफियत
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
१.	५ शैयाको आधारभूत अस्पताल भवन	मिति २०७८ जेठ ९ गतेदेखि हालसम्म	७५७६८	६०६४५	-	१५१२३	

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था

सडक

पक्की बाटो: २.५ कि.मी झिन्जा छेडा-नाइघा-बाहिरीगाम सडक खण्ड

ग्राबेल:-सुलिचौर फुलीवन सडक खण्ड-करिव १३ कि.मी

नयाँ ट्रयाक खोल्ने:

आ.व २०७९/८० मा ९ कि.मी र यस २०८०/८१ मा २.४ कि.मी, आ.व. २०८१/८२ मा नयाँ ट्रयाक
ओपन:५.९१६ कि.मी सडक मर्मत:.....कि.मि

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



पुल निर्माण अन्तर्गत



मोटेरेवल पुल:-१ वटा(जेलबाडमा)

(नोट: बाह्रैमास यातायात संचालन हुने वडाहरु : वडा नं. ४,५,६ र ७

अन्य वडाहरुमा पक्कि पुलको अभावले बाह्रैमास संचालन हुन नसको हो भने



झोलुंगे पुल:-

(झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व २०७९/८० ४ वटा र आ.व २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका झो.पु ६ वटा , आ.व २०८१/८२ मा १ वटा सम्पन्न हुने क्रममा)

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



खानेपानी, सरसफाई, सिंचाई अन्तर्गत



आधारभूत खानेपानि सेवाको पहुँच: ९५%

(आ.व २०७७/७८ को वास सर्वेक्षण अनुसार)



घरायसी पक्कि शौचालय भएका घरपरिवार: ८१% ;

(आ.व २०७७/७८ को वास सर्वेक्षण अनुसार)



सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल: करिव ११ हेक्टर

(नारबाङ साना सिंचाई मर्मत योजना, नकती घोक्ता बगाले काफल क्रमागत सिंचाई योजना, रिखोला बुर्तिबाङ जिम्पोबाङ सिंचाई निर्माण योजना, सरिबास सिंचाई योजना)

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



विद्युत पहुँच तर्फ



प्रशारन लाइन: वडा नं. ३, ४, ५ र ६ नं. वडाभर

(वडा नं. १ र २ मा केन्द्रिय लाइन जडानको काम सम्पन्न नभएको)



विद्युत उत्पादन: करिव १०० किलो वाट

(जेलबाङ लघु जलविद्युत, घुस्बाङ लघु जलविद्युत)

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



सार्वजनिक पूर्वाधार एवं भवन तर्फ



संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) “स्थानीयको साझेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान अन्तर्गत आ.व २०८१/८२ मा विद्यालय भवन निर्माण : ३ वटा , जसमध्ये डाङ्गाधारा आ.विको भवन निर्माण को कार्य अधुरो रहेको



सार्वजनिक भवन:४ वटा
(६ नं. वडा कार्यालय फगाम,)



अस्पताल: १ वटा (निर्माणाधीन)
(५ सैयाको अस्पताल भवनको निर्माण कार्य करिव अन्तिम चरणमा रहेको)



एम्बुलेन्स सेवा: १

हालसम्मको भौतिक परातिको अवस्था

सार्वजनिक पूर्वाधार एवं भवन
तर्फ

स्वास्थ्य चौकी बर्थीङ्ग सेन्टर: ६ वटा

सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ: ८ वटा

आधारभुत स्वास्थ्य एकाइ: १ वटा

आफ्नै स्वामित्वको सभाहल: १ वटा

खेलकुद मैदान: १ वटा

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



पर्यटन पूर्वाधार तर्फ



होमस्टे: जेलबाङ्ग र थनबाङ्ग



ट्रेकिङ्ग रुट: जलजाला गुरिल्ला पदमार्ग, गोमबाङ्ग कोठीभिर ट्रेक, मौलावनदेखि लुङमा थामा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण

पर्यटन स्थान/मन्दिर: सुनछहरी झरना, विवाङ्ग दह, कोठीभिर, तिलाचन दह, बजुधुरी, जेलबाङ्ग

हालसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था



स्थानीय उद्योग तथा फार्म तर्फ



गा.पामा दर्ता भएका कृषि फर्म: ९



गा.पामा दर्ता भएका पशुपालन फर्म: ५ वटा

गा.पामा भर संचालित घरेलु तथा साना उद्योग: १० वटा

वित्तिय प्रगति तर्फ

20

12,46,30578.91

3,10,00,425.09

चालु तर्फ

- विनियोजित
- ३८,९०,०४,२००.००
- खर्च रु ३३,९६,८३,३७८.६४
- चालु खर्च प्रतिशत: ८७.३२ प्रतिशत)

पुजिगत तर्फ

- विनियोजित
- १७,९०,५१,०००.००
- खर्च रु
- १५,५६,३१,००४.००
- पुजीगत खर्च प्रतिशत: ८६.९१ प्रतिशत)

कुल व्यय तर्फ

- समग्र बजेट रु :
- ५६,८०,५५,२००.००
- खर्च रु
- ४९,५३,१४,३८२.६४
- कुल खर्च ८७.१९ प्रतिशत

योजना कार्यान्वयन :

क्र.स.	विवरण	योजना संख्या
1.	उपभोक्ता समिति मार्फत	६० (१२ रोजगार उस)
2.	निर्माण व्यवसायी मार्फत	३६ (१ वटा क्रमागत, १८ वटा सोझै खरिद, १७ वटा ठेक्का)
3.	गैरसरकारी संस्था मार्फत	३
4.	अन्य केही भए खुलाउने	५ (अमानत बाट)
जम्मा		१०१//१०४

चालु आव मा संचालित योजनाहरु

क्र. स.	विवरण	योजना संख्या
1.	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	११
2.	५ लाख देखि ५० लाख सम्मको आयोजना	३९
3.	५ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना	५०
जम्मा		१००

पालिकास्तरिय: ५३
वडास्तरिय: ४८

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा

23

भवन निर्माण योजना

- सम्पन्न संख्या: १७
- ५ सैया अस्पताल निर्माण ठेक्का नं. 07/WORKS/NCB/SRM/077/78
- नेरामावि फगाम भवन निर्माण योजना ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/01/081-082
- स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना वडा नं. ४ ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/02/081-082
- ६ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/03/081-082
- गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण कोर्बाङ, सुनछहरी-७ रोल्पा ठेक्का नं. (SRM/WORKS/SQ/03/081-082)
- सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई केन्द्र भवन निर्माण सुनछहरी ७ ठेक्का नं. (SRM/WORKS/SQ/05/081-082)
- रेडक्रस भवन निर्माण कर्मागत सुनछहरी-५ रोल्पा

भवन निर्माण योजना

- जेलबाङ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण बाँकी काम क्रमागत योजना
- जैमा टोलविकास संस्थाको भवन निर्माण
- नेपाल मगर संघ भवन निर्माण क्रमागत
- देवी मन्दिर मावि अधुरो विद्यालय भवन निर्माण योजना
- सरिबाङ सामुदायिक भवन निर्माण योजना
- भुलुङचुङ सामाजिक भवन निर्माण
- सिद्ध आवि सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ४ झिंजा घोगा विद्यालय भवन निर्माण योजना--स्थानीयको साझेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान अन्तर्गत
- देवी मन्दिर मावि सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ५ पोबाङ विद्यालय भवन निर्माण--स्थानीयको साझेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान अन्तर्गत
- डाङगाधारा आ.वि गिच्छे सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. २ विद्यालय भवन निर्माण योजना--स्थानीयको साझेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण अनुदान अन्तर्गत
- रिजावन सामुदायिक भवन निर्माण योजना

सुनछहरी गाउँपालिका राजस्व तथा विपद शाखाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

मिति: २०८२ असार २८ गते शनिबार

स्थान: सुनछहरी गाउँपालिका कार्यालयको सभाहल पोवाड, रोल्पा ।

प्रस्तुतकर्ता

नवराज रोका

राजस्व तथा विपद शाखा प्रमुख

विपद शाखाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को योजना तथा कार्यक्रम

25

क्र सं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बजेट रु हजारमा	खर्च
१	विपद जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम संचालन	१००	९६,१००/
२	विपद व्यवस्थापनका लागि औजार तथा सामग्री खरीद खर्च	९००	६,२०,३७०/
३	विपद प्रतिकार्यका लागि उद्धार राहत तथा पुनस्थापना खर्च	८००	३,३२,४६९/ ८ लाख मध्येको ४ लाख विपद प्रकोपकोषमा जम्मा भएको ।
जम्मा बजेट		१८००	१०,४८,९३९/ 58.27%

सुनछहरी गाउँपालिकाका ७ वटै वडाहरूमा आ.व. ०८१/०८२ मा विपदको घटनाबाट विभिन्न समयमा क्षति भएको विवरण साथै भुक्तानी विवरण

26

क्र.सं.	निवेदकको नामथर	ठेगाना	क्षतिको किसिम	क्षतिको विवरण	पाएको राहत रकम
□	उडबीर घर्तीमगर	सुनछहरी- ३ बाहिरी गाम, रोल्पा	पूर्ण	आगलागी	२००००
□	ओमबहादुर घर्तीमगर	सुनछहरी -३ बाहिरी गाम, रोल्पा	पूर्ण	आगलागी	२००००
□	अमरा वि.क.	सुनछहरी -१ फुलिबन, रोल्पा	आंशिक	अविरल वर्षा	१००००
□	दिलु वि.क	सुनछहरी -१ फुलिबन, रोल्पा	आंशिक	अविरल वर्षा	१००००
□	केशमा घर्तीमगर	सुनछहरी -३ बाहिरी गाम, रोल्पा	पूर्ण	आगलागी	२००००
□	कुन्दु परियार	सुनछहरी -३ बाहिरी गाम, रोल्पा	पूर्ण	अविरल वर्षा	२००००
□	देउसिङ कामी	सुनछहरी -४ स्युरी, रोल्पा	पूर्ण (मानवीय क्षती)	अविरल वर्षा	२००००
□	तेजमन कामी	सुनछहरी -१ फुलिबन, रोल्पा	पूर्ण	अविरल वर्षा	२००००
□	चन्द्र बहादुर घर्तीमगर	सुनछहरी- ३ बाहिरी गाम, रोल्पा	पूर्ण	चट्याङ	२००००
□□	रामप्रसाद बुढामगर	सुनछहरी -७ जेलबाङ, रोल्पा	अमिल बुढाको मृत्यु	अविरल वर्षा	२५०००
□□	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	सुनछहरी- ३ भित्री गाम, बासा रोल्पा		हावाहुरी	९२९६९
□□	केशलाल कामी	सुनछहरी- ३ बाहिरी गाम, रोल्पा	गोठ पूर्ण क्षती	आगलागी	१००००
□□	पुस्ते पुन	सुनछहरी- ६ फगाम, रोल्पा	घर पूर्ण क्षती	आगलागी	२००००
□□	सेम बुढामगर	सुनछहरी- ३ बाहिरी गाम, रोल्पा	घर आंशिक क्षती	चट्याङ	१००००
□□	मिन कुमारी घर्तीमगर	सुनछहरी- ४ स्युरी, रोल्पा	गोठ पूर्ण क्षती	आगलागी	१४५००
यस आर्थिक वर्षको आर्थिक सहायता जम्मा रकम रु					३३२४६९

विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक र निर्णय संख्या

क्र सं	विपद बैठक संख्या	विपद निर्णय संख्या	कैफियत
१	५	२३	

विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी अभियुक्तिगत तालिम



शसस्त्र प्रहरी बल हे क्वा रोलपाका - अस्मिन कुमार थापा ज्यू विपद जोखिम अभिमुखिकरणमा अनुशिक्षण गर्दै



शसस्त्र प्रहरी बल हे क्वा रोलपाका - अस्मिन कुमार थापा सहितको टोलीबाट विपद प्रतिकार्य सम्बन्धी डेमो प्रस्तुत गर्दै र सामुहिक तस्विर

30



विपद सामग्री खरिद गरि वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्दै

31



विपद प्रभावित लाभग्राहीहरूको दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम मागको लागि प्राविधिक निरीक्षण फारम सर्वेक्षणका तस्विरहरू

32



वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाको आयोजनामा
बृक्षारोपण कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु गरि
बडा समेत -३७५० विरुवा रोपेको

33



राजस्व शाखाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को योजना तथा कार्यक्रम

क्र सं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बजेट रु हजारमा	खर्च
१	करदाता शिक्षा संचालन तथा प्रचार प्रसार	१००	७३,५००/
जम्मा बजेट		१००	७३,५००/

कार्यक्रम विषय कार्यान्वयन प्रतिवेदन



राजश्व परामर्श समितिको बैठक र निर्णय संख्या

क्र सं	राजश्व समिति बैठक संख्या	राजश्व समिति निर्णय संख्या	कैफियत
१	३	११	

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सुनछहरी गाउँपालिकाको राजस्व केन्द्र अनुसारको आन्तरिक राजस्व विवरण



सुनछहरी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रोल्पा
कार्यालयको कोड : ८०५५४५०८३००

Office wise revenue collection Summary

आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२				
क्र.सं.	संकेत	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	जम्मा	कैफियत
१	८०५५४५०८३००	सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा	२७,१५,७५०.४४	
२	८०५५४५०८३०१	सुनछहरी गाउँपालिका, १ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	३,८६,०२३.६८	
३	८०५५४५०८३०२	सुनछहरी गाउँपालिका, २ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	५,६४,७८१.८५	
४	८०५५४५०८३०३	सुनछहरी गाउँपालिका, ३ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	६,१७,१६०.७२	
५	८०५५४५०८३०४	सुनछहरी गाउँपालिका, ४ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	३,९८,६२७.४१	
६	८०५५४५०८३०५	सुनछहरी गाउँपालिका, ५ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	६,२१,८१४.०९	
७	८०५५४५०८३०६	सुनछहरी गाउँपालिका, ६ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	३,७४,६६३.१०	
८	८०५५४५०८३०७	सुनछहरी गाउँपालिका, ७ नं. वडा कार्यालय, रोल्पा	६,५९,८५४.५७	
९	८०५५४५०८३११	पोबाङ ग्रामिण आँखा केन्द्र, पोबाङ	१,४७,७९५.००	
१०	८०५५४५०८३१२	पशु सेवा शाखा	२७,१८०.००	
११	८०५५४५०८३१३	पोबाङ स्वास्थ्य चौकी	४,८४,९६०.००	
१२	८०५५४५०८३१४	पशु सेवा इकाई केन्द्र सेरम	११,१५४.००	
१३	८०५५४५०८३१५	पशु सेवा इकाई केन्द्र जेलबाङ	११,८२०.००	
१४	८०५५४५०८३१६	पशु सेवा इकाई केन्द्र गाम	८,५६९.००	
१५	८०५५४५०८३१७	पशु सेवा केन्द्र फगाम	१०,५६९.००	
जम्मा			७०,४०,७२२.८६	

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आन्तरिक राजस्वको अवस्था आन्तरिक राजस्वको तुलानात्मक विवरण

38

आ.व.	प्रस्तावित राजस्व संकलन	वास्तविक राजस्व संकलन	घटी/बढी	घटी/बढी प्रतिशत	आघिल्लो सालको तुलनामा आन्तरीक राजस्वको अवस्था
२०७८/७९	३०,००,०००.००	४२,६०,०८६.५०	१२,६८६.५०	४२.००	
२०७९/८०	३०,०५,०००.००	५५,५८,००४.०४	२५,५३,००४.०४	८४.९६	३०.४७
२०८०/८१	४०,००,०००.००	५१,७४,३४९.४१	११,७४,३४९.४१	२९.३६	-६.९०
२०८१/८२	५०,००,०००.००	७०४०७२२.८६	२०४०७२२.८६	४०.८९	३६.०७
२०८२/८३	५५,००,०००.००				

बजार अनुगमन सँगै व्यवसायीको घरदैलोबाट व्यवसाय दर्ता नवीकरण र राजश्व संकलन

सुनछहरी गाउँपालिकाले बजार अनुगमन सँगै सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ७ जेलवाङ वडा नं १ सेरम वडा नं ३ बाहिरी गाम र वडा नं २ भित्री गाम रोल्पामा दर्ता नभएका व्यवसायीहरुको व्यवसाय दर्ता र व्यवसाय दर्ता भएका तर नवीकरण नगरेका व्यवसायीहरुको नवीकरण गरी **८९,३२५/** (उनानब्बे हजार तीन सय पच्चीस मात्र) आन्तरिक राजश्व संकलन गरेकोछ ।

बजार अनुगमन गरिएको मिति र स्थान

क्र सं	मिति	स्थान	अनुगमन गरिएका टोलहरू	अनुगमनको क्षेत्र	जम्मा अनुगमन विवरण	कै
१	२०८१ असोज १९ गते	सुनछहरी स्युरी रोल्पा	४ चौतारी चैते थानप्रेमचित्र	किराना तथा नास्ता पसल फेन्सी पसल होटल सिलाई कटाई पसल	१७ वटा	
२	२०८१ असोज २० गते	सुनछहरी फगाम रोल्पा	६ फगाम भलबाड दुडसी	किराना तथा नास्ता पसल फेन्सी पसल होटल सिलाई कटाई पसल	२५ वटा	
३	२०८१ असोज २१ गते	सुनछहरी जैमाकसला रोल्पा	५ जुवाड राहुड कसला मावाड	किराना तथा नास्ता पसल फेन्सी पसल होटल सिलाई कटाई पसल	४९ वटा	
४	२०८१ कार्तिक ५ गते	सुनछहरी जैमाकसला रोल्पा	५ हाम्जा नारवाड	किराना तथा नास्ता पसल फेन्सी पसल होटल सिलाई कटाई पसल		
५	२०८१ कार्तिक ५ गते	सुनछहरी जेलवाड रोल्पा	७ रुलवाड खिवाड चरलाउने ठुलो गाउँ जेलवाड	किराना तथा नास्ता पसल फेन्सी पसल होटल सिलाई कटाई पसल	२७ वटा	

६	२०८१ कार्तिक ६ गते	सुनछहरी ५ पोबाङ २ सुनछहरी १ फुलिवन रोल्पा	पोबाङ २ फुलिवन	किराना तथा नास्ता पसल□ फेन्सी पसल□होटल□सिलाई कटाई पसल		
७	२०८१ कार्तिक ७ गते	सुनछहरी १ सेरम रोल्पा	सेरम २ घुसवाङ	किराना तथा नास्ता पसल□ फेन्सी पसल□होटल□सिलाई कटाई पसल	२३ वटा	
८	२०८१ कार्तिक २७ र २८ गते	सुनछहरी ३ बाहिरी गाम २ सुनछहरी २ भित्री गाम	बाहिरी गाम पाङवाङ भुलुङचुङ बासा झेलगुङ गोहाखोला	किराना तथा नास्ता पसल□ फेन्सी पसल□होटल□सिलाई कटाई पसल	३६ वटा	

जम्मा १७७ वटा पसल अनुगमन भएको ।

बजार अनुगमन २०८१ का तस्वीरहरु

42



बजार अनुगमन सँगै व्यवसाय दर्ता नवीकरण विवरण २०८१

43

क्र सं	व्यवसायको प्रकृति	वडा नं	जम्मा	संकलन भएको राजश्व रकम
१	दर्ता	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ७ जेलवाङ	३ वटा	८९,३२५ □ उनानब्बे हजार तीन सय पच्चीस मात्र □
२	नवीकरण	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं १ फुलिवन	१ वटा	
३	नवीकरण	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ७ जेलवाङ	३ वटा	
४	नवीकरण	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ५ हाम्जा नारवाङ	२ वटा	
५	दर्ता	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं २ भित्री गाम	१८ वटा	
६	दर्ता	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ३ बाहिरी गाम	२१ वटा	
७	नवीकरण	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ३ बाहिरी गाम	२ वटा	
	दर्ता	सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं ५ थनवाङ	१ वटा	
		जम्मा व्यवसाय दर्ता □ ४३ वटा		
		जम्मा व्यवसाय नवीकरण □ ८ वटा		

व्यवसाय दर्ता/ नवीकरणका तस्वीरहरु

44



कानून अभिलेख शाखाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रगती समिक्षा

45

स्थानिय तहबाट हालसम्म जारी भएका कानून ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड) : ८४

क) ऐनहरु : २४

ख) नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरु : ६०

ग) अन्य :

घ) आ.व. २०८१/०८२ मा स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन भएका कानूनहरु ११ वटा

१. सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१

२. विनियोजन ऐन २०८१

३ स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन अनुदान कार्यविधि २०८१

४ सुनछहरी गाउँपालिका प्राकृतिक प्रकोप पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०८१

५ स्वास्थ्य निति-२०८१

६ गुनासो सम्बोधन तथा सुझाव व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१

७ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८१

८ स्थानिय पूर्वाधार आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१

९ स्थानिय पूर्वाधार मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१

१० भवन निर्माण सम्बन्धी सम्मान्यता र नगरपालिका कार्यविधि, २०८२

राजस्व प्रशासन सुधारका लागि सल्लाह सुझाव

- ▶ हामिले तिरेको कर हाम्रै सुनछहरीको विकासको लागि: कर तिर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्ने ।
- ▶ वडा र पालिकाको कर संकलन गर्ने लक्ष्य तोक्ने ।
- ▶ घुम्ति सेवा मार्फत राजस्व संकलनलाई तीव्रता दिने ।
- ▶ सुनछहरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ मा गिट्टी बालुवा उत्खनन सम्बन्धी करको दायरा उल्लेख नभएकोले आउने आर्थिक वर्षमा सो सम्बन्धि करको दायरा बढाउने सम्बन्धी विवरण साथै पालिकाभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूलाई करको दायरामा ल्याउने ।
- ▶ निकासी पैठारीकर: गाउँपालिकाको ३ वटा निकासी हुने क्षेत्रमा कर संकलनको लागि गाउँपालिकाबाट टेन्डर आह्वान भएकोमा कुनै पनि टेन्डर नपरेकोले अब उक्त केन्द्रहरूमा कसरी निकासी तथा पैठारी कर संकलन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने ।

- ▶ एम्बुलेन्स र ल्याव सेवा शुल्कबापत् लाग्ने शुल्कको बारेमा करको दायरा र दरको बारेमा हेरफेर गर्ने ।
- ▶ आगामी आर्थिक वर्षबाट घर बहाल करको लागि गाउँपालिका भित्रका सबै वडाबाट अनिवार्य रूपमा कर संकलन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- ▶ कर्मचारीहरूलाई राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता बिकासका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
- ▶ राजस्व सुधार कार्ययोजना (Revenue Enhancement Plan) कार्यान्वयन गर्ने र आम नागरिकलाई कर तिर्ने बानीको विकास गर्न करको महत्व विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्ने ।
- ▶ नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको आर्थिक अधिकारको अधिनमा रही गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउन सक्ने सबै प्रकारका कर तथा गैर गैरको संभाव्यताको अध्ययन र विश्लेषण गरी क्रमश करको दायरा व्यापक बनाउँदै लैजाने ।
- ▶ राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सुनछहरी स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी समितिलाई क्रियाशिल बनाउने ।

बजार अनुगमन सम्बन्धमा सल्लाह तथा सुझाव

- ▶ यस सुनछहरी गाउँपालिका भित्र संचालित धेरै व्यवसायीहरूले सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको केन्द्र साथै पूर्वी रोल्पाका ३ वटा स्थानीय तहको मुख्य व्यापारीक केन्द्र सुलिचौर बजार बाट सामानहरू खरिद गर्ने भएकोले सो ठाउँबाटै म्याद गुज्रेका सामानहरू पनि यस गाउँपालिकाभित्र आएको भेटिएकोले सो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सुनिलस्मृति गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा र उद्योग बाणिज्य संघ रोल्पासँग बजार अनुगमनको लागि समन्वय र सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।
- ▶ ठुला मदिरा पसलहरूले मदिरा विक्री वितरण जथाभावी ढङ्गले गरेको पाइएकोले अन्त शुल्कमा दर्ता गरेको व्यवसायीहरूलाई मात्र मदिरा विक्री वितरण गर्न सकिनेमा लापरवाही तरिकाले जुनसुकै पसलमा बेच विखन हुने मदिरालाई नियन्त्रण गर्न सकिने साथै करको दायरामा ल्याई राज्यको राजश्व बृद्धि गर्न सकिने ।
- ▶ साथै यस गाउँपालिकाका भित्र केही व्यवसायीहरूले कानुनी प्रकृया पुरा नगरी व्यवसाय संचालन गरेको, म्याद गुज्रेका सामानहरू प्रशस्त भेटिएका साथै मूल्य सूची र साईनबोर्ड नराखेका लगायतका समस्याहरू प्रशस्त भेटिएकाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने व्यवसायीहरूलाई कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गरी गाउँपालिकाको करको दायरमा ल्याउन समेत जरुरी देखिन्छ ।

हार्दिक धन्यवाद !!!

49



Photo Gallery



संघीय सशर्त अनुदान खर्च शिर्षक ३७०००११६४ एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम



I	J	K	L	M	N
विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
29100000.00	86143227.93		60644639.11	59266723.62	97.73



पोबाङ स्थित निर्माणाधिन ५ शैया अस्पताल निर्माण

Photo Gallery

I	J	K	L	M	O
वेनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
5000000.00	14999839.00		13703743.95	13647172.89	99.59



स्युरी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण

Photo Gallery

52

विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	टेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
5000000.00	4999242.06		3958717.43	3955079.23	99.91



६ नं. वडा कार्यालय

Photo Gallery



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
12000000.00	11966171.19		11411316.38	11039674.49	96.74



Photo Gallery

विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
60000000.00	7171962.81	514936.90	7171962.81	5450395.45	76.00



देवी मन्दिर मा.वि भवन निर्माण

Photo Gallery

55

विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
60000000.00	7000415.92	18086.87	7000415.92	5158102.25	73.68



डाङ्गाधारा आ.वि भवन निर्माण योजना

Photo Gallery

56



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ढेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
1000000.00	999116.00		906315.01	892118.87	98.43



कोरबाङ गाउँघर क्लिनिक भवन

Photo Gallery

57



सामुदायिक इकाइ भवन चम्जा

विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
1500000.00	1499346.87		1434372.05	1430384.02	99.72

Photo Gallery

विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
800000.00	864770.76	20673.07	864770.76	700420.55	80.99



मगरसंघ भवन निर्माण योजना

Photo Gallery

विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
800000.00		20673.07	765151.14	753690.12	98.50



नेपाल रेडक्रस भवन निर्माण योजना

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा

60

मोटरबाटो निर्माण योजना

- योजना संख्या/सम्पन्न संख्या: ९/७
- पखेर-डम्फु-जलजला- सडक निर्माण ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/04/081-082
- ठुलो बरबाड-मालीगुड-बर्गो जोड्ने मोटरबाटो निर्माण योजना
- बाडनाड गाउँ हुदै तम्घास बगरसम्म मोटरबाटो निर्माण योजना
- सेनेदेखी बाडकोना सम्म शाखा मोटरबाटो निर्माण योजना
- महानथान-थारकरी मोटरबाटो निर्माण क्रमागत
- क्यानाड रिपुकोट मोटरबाटो निर्माण योजना
- स्युरीदेखि राङ्गीसम्म मोटरबाटो निर्माण योजना
- गिच्छे-बासा मोटरबाटो निर्माण
- जेलबाड बाघतारे गल्फु जुमिजासम्म जोड्ने मोटरबाटो निर्माण योजना क्रमागत

मोटरबाटो मर्मत

- सम्पन्न संख्या -१८
- खुर्सानीबारी-गाजा-बाहिरीगाम गाम्भीण सडक पुनस्थापना योजना ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/05/081-082
- पोबाडधारा-खेलमैदान ग्रामिण सडक पुनस्थापना आयोजना ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/06/081-082
- बासादुङ-थनवाङ- सम्म गाम्भीण सडक पुनस्थापना योजना ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/07/081-082
- नाङ्गा-सकिन-राङ्गी ग्रामिण सडक पुनस्थापना आयोजना ठेक्का नं. SRM/WORKS/NCB/08/081-082
- पोबाड-पालिका-खेलमैदान सडक मर्मत आयोजना (ठेक्का नं. SRM/WORKS/SQ/06/081-082)
- गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूको मर्मत तथा सम्भार-पोबाड-उवाखोला-किम्लेघाट-मुगाधारा-बर्गो-सेरम मोटरबाटो मर्मत
- गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूको मर्मत तथा सम्भार-जुरेखोला-मौलावन-बाहिरीगाम-भित्रिगाम-गोहाखोला-झेलीगुड-मुडकाधारा-भुलुङचुङ-बासा-गाजा-खुर्सानीबारी बाहिरीगाम मोटरबाटो मर्मत
- सालघारी-टङ्सलकुना-जुवाङ-बामरी-टासीबाङ-मेहलधारा-जेलबाड मोटरबाटो मर्मत
- गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूको मर्मत तथा सम्भार-सालघारी-कसला-राडुङ-पोबाड-थनबाङ-बाच्छेम-फुलीवन मोटर मोटरबाटो मर्मत योजना
- गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूको मर्मत तथा सम्भार-स्युरीको सम्पूर्ण भूभाग सडक मर्मत योजना
- गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूको मर्मत तथा सम्भार-धुर्लुङ-रिजा-फगाम-दाङ्सीबाङ हुदै वडा नं.६ सम्पूर्ण मोटरबाटो मर्मत योजना
- सुनछहरी वडा नं. १ जोड्ने पोबाड सेरम मोटरबाटो र सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. २ गोहाखोला झेलीगुड गिच्याबासा मोटरबाटो मर्मत योजना
- बाहिरीगाम-पाडबाङ-झारबाङ सडक मर्मत योजना-गाउँपालिका भित्रका सडकहरूको मर्मत सम्भार तथा संचालन
- गोङ्गबाङ्गदेखी झेलीगुङ्ग सम्म मोटरबाटो मर्मत योजना
- मुडकाधारादेखि बासासम्म मोटरबाटो मर्मत योजना
- नात्था देखि वडा कार्यालय सम्म मोटरबाटो मर्मत तथा कच्ची नाली निर्माण योजना
- सालघारी जेलबाङ्ग मोटरबाटो मर्मत योजना
- कुईपाधारा-मौलावन सडक मर्मत निर्माण योजना

P

61



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
14000000.00	13999967.22		13034189.42	13026674.88	93.05



पखेर-डम्फु-जलजला- सडक निर्माण ठेक्का नं.
SRM/WORKS/NCB/04/081-082

Photo Gallery

62



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
7500000.00	7499971.14		6225416.03	5591544.81	74.55



खुर्सानीबारी गाजा सडक पुनस्थापना योजना

Photo Gallery

63



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
3657000.00	3656898.98		2565208.79	2555109.58	69.87



नाङ्गा साकिना सडक पुनर्स्थापना याजना

Photo Gallery

I	J	K	L	M	N
विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	टेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
6250000.00	6249076.54		5258571.67	4974283.30	79.59



बासदुङ थनबाङ मो.बा पुन स्थापना योजना

Photo Gallery

66



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
550000.00	628156.13	51101.27	628156.13	486792.52	88.51



जेलबाड बाघतारे गल्फु जुमिजासम्म जोडने
मोटरबाटो निर्माण योजना क्रमागत

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा

67

गोरेटोबाटो/सिँदी निर्माण

- सम्पन्न : १८ वटा
- श्री इयालगोड दलित बस्ती सिँदी निर्माण सुनछहरी-२रोल्पा ठेक्का नं. SRM/WORKS/SQ/02/081-083
- पोवाङ देउघदेखि भदौरे मेलासम्मको गोरेटो बाटो निर्माण
- रामथाला देखी झिङरुङ छेडा सम्म गोरेटो बाटो निर्माण योजना
- चौतारी टोलदेखि चैतेथान टोलसम्म सिँदी निर्माण योजना
- मुखिया डेरादेखि गोनादुङसम्मको पीसीसी सहितको सिँदी निर्माण योजना
- सरस्वती माविदेखि छाकीकुनासम्म सिँदी तथा गोरेटो बाटो निर्माण योजना
- कालिजोगै पुलदेखि तडनाङ सम्म सिँदी निर्माण योजना
- मटिहानीदेखि शाखा आवि सम्म सिँदी निर्माण योजना

गोरेटोबाटो/सिँदी निर्माण

- सल्कबाङदेखि विवाङसम्म गोरेटोबाटो निर्माण योजना
- गोहाखोला सिँदीबाटो निर्माण योजना
- सरिवाङदेखि धाराथोकसम्म गोरेटोबाटो निर्माण
- छनवाङ देखी गोर्खाने समेसम्म सिँदी सहितको गोरेटो बाटो निर्माण योजना
- घर्तिङेरा तङ्गदाङ्ग गोम्बाङ्ग परियार टोल सिँदी बाटो निर्माण योजना
- हाम्जा फेरी देखि साईखोरसम्म सिँदी तथा गोरेटो बाटो निर्माण योजना
- फलबाङ्ग गाउँदेखि महेलधुरासम्म सिँदी तथा गोरेटो बाटो निर्माण योजना
- भूङ्गरीबाङ्ग पुलफेद देखि नयाँगाउँ मोटरबाटो सम्म सिँदी निर्माण योजना
- रुल्बाङ्गदेखि कोङ्गधारा हुदै भदौरे थानसम्म गोरेटोबाटो निर्माण योजना
- खिबाङ्ग तल्लो हाङ्गतादेखि माथिल्लो हाङ्गतासम्म गोरेटोबाटो निर्माण योजना

Photo Gallery



सिंढी बाटो

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा

झोलुंगे पुल

- यस गाउँपालिकाको विभिन्न ३ (दाखिबाङ, छानाबाङ र गच्चे (लार्मी)) स्थानमा आ.व. २०८१/८२ मा झो. पु. निर्माण कार्यको लागि यस गाउँपालिका, (संघीय) झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत-दाखिबाङ, छानाबाङ र गच्चे (लार्मी) खोला झो.पु मध्ये हाललाई गच्चे (लार्मी) खोला झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सुरुवात

तटबन्ध/भूक्षय पहिरो नियन्त्रण योजना

- सम्पन्न संख्या:३
- कसला कोलफेद तटबन्धन निर्माण
- राडुङ पहिरो नियन्त्रण (ग्याबिन जाली) योजना
- हाम्जा ज्ञानोदय आवि तटबन्धन निर्माण

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा

खानेपानी संरचना

- सम्पन्न : ८
- गाउँपालिकाभित्रका सडकहरुको मर्मत तथा सम्भार-भेडेखोला मुहान देखि ओखरेनी दह खर्सुबाङ सेजलाधुरी खानेपानी निर्माण क्रमागत योजना
- बाछोपो खानेपानी मर्मत वडा नं. ४ र बालविकास खानेपानी योजनाको पाइप खरिद वडा नं. ५
- जेलवाङ स्वास्थ्य चौकि खानेपानी जडान

खानेपानी संरचना

- धर्मशाला खानेपानी मर्मत योजना
- सेमकुना खानेपानी मर्मत योजना
- खेरबाङ भोतानेखोला खानेपानी मर्मत योजना
- लुङमा धार्मिक स्थलमा आकाशे पानी ट्याङ्की निर्माण योजना वडा नं ३
- माझिङ खानेपानी मुहान निर्माण योजना

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा

शौचालय निर्माण

- सम्पन्न : २
- वडा नं २ कार्यालयमा शौचालय निर्माण
- जनता सुधार प्रावि शौचालय निर्माण योजना

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा
पूर्वाधार संरचना संरक्षण

- सम्पन्न : २३
- श्री शाखा आवि फुलीवन गेट सहित घेराबर निर्माण, सुनछहरी-१, रोल्पा ठेक्का नं. SRM/WORKS/SQ/01/081-082
- श्री नवचेतना आवि माबाङ घेराबार सुनछहरी-५ रोल्पा ठेक्का नं. SRM/WORKS/SQ/01/081-083
- श्री जनता मावि बाहिरिगाम घेराबार , सुनछहरी-३, रोल्पा ठेक्का नं. SRM/WORKS/SQ/02/081-082
- श्री रिपुकोट प्रावि फगाम फिल्ड निर्माण, सुनछहरी-६, रोल्पा ठेक्का नं. SRM/WORKS/SQ/04/081-082
- श्री नेरामावि स्युरी फिल्ड निर्माण सुनछहरी-४ रोल्पा ठेक्का नं. SRM/WORKS/SQ/04/081-083

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा पूर्वाधार संरचना संरक्षण

- प्रशासनिक भवन तथा निवास पार्टीसन निर्माण योजनाको निर्माण
- स्थित शहिद स्मृति सभाहल मर्मत तथा विद्युत वायारीड
- जलजला आवि वडा नं ७ का लागि घेराबार निर्माण योजना
- नेरामावि स्युरी फिल्ड निर्माण
- सुनछरी झरना पार्क व्यवस्थापन सुनछरी गापा रोल्पा
- नमूना मावि कसला भवन मर्मत
- सर्वोत्तम पिठो बनाउने भान्सा घर र तटबन्धन निर्माण योजना
- बुजुधुरी शहिद स्मृती गणतन्त्र पार्क निर्माण योजना सुनछरी गापा ५ र ७ रोल्पा
- विवाड दह संरक्षण तथा पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण योजना सुनछरी गापा २ रोल्पा

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा पूर्वाधार संरचना संरक्षण

- धाम्से आमा समूह भवनको धारा र फिल्ड निर्माण योजना
- जनसेवा मावि सेरम घेराबार
- जनता आवि बासा फिल्ड निर्माण योजना
- देवी मन्दिर मावि पोवाडको मेशनरी वाल निर्माण
- एसबिआइ बैंक परिसरमा प्रतीक्षालय निर्माण योजना
- धुङ्सी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन मर्मत
- लक्ष्मी प्रावि थनवाडको घेराबार र मेशनरी वाल निर्माण
- बिष्णुस्मृति प्रावि तटबन्धन निर्माण योजना
- नमुना बालशिक्षा घेराबार निर्माण योजना

भौतिक प्रगति तर्फ सम्पन्न भएका योजनाको संख्याको आधारमा पूर्वाधार संरचना संरक्षण

- धाम्से आमा समूह भवनको धारा र फिल्ड निर्माण योजना
- जनसेवा मावि सेरम घेराबार
- जनता आवि बासा फिल्ड निर्माण योजना
- देवी मन्दिर मावि पोवाडको मेशनरी वाल निर्माण
- एसबिआइ बैंक परिसरमा प्रतीक्षालय निर्माण योजना
- धुङ्सी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन मर्मत
- लक्ष्मी प्रावि थनवाडको घेराबार र मेशनरी वाल निर्माण
- बिष्णुस्मृति प्रावि तटबन्धन निर्माण योजना
- नमुना बालशिक्षा घेराबार निर्माण योजना

Photo Gallery

76



I	J	K	L	M	N
विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	टेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
4500000.00	5177819.12	620493.76	5177819.12	4121853.94	91.60

विबाड दह सरक्षण

Photo Gallery

77



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
4500000.00	4819005.45	373390.34	4819005.45	4207624.43	93.50



सुनछहरी झारणा पार्क निर्माण

Photo Gallery

78



विनियोजन	इस्टिमेट	उ.स लागत	ठेक्का सम्झौता रकम	अन्तिम बिल रकम	वित्तीय प्रगती (%)
4500000.00	4831102.74		4831102.74	4290843.53	95.35



बजुधुरी सहिद स्मृति गणतन्त्र पार्क निर्माण

साझेदार निकायहरु

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	कार्यन्वय नको प्रक्रिया	सम्पन्न भए नभएको	विनियोज न	खर्च	वित्तीय प्रगती (%)	भौतिक प्रगती %
हेफर नेपाल संगको साझेदारीमा- डिपीङ्ग ट्यांकी निर्माण-१४ वटा, १२ वटा सम्पन्न, लाभान्वित-१०८५ ,वडा नं. १,२,३,४,५ र ७	सोझै दररेट माग गरी		560000	४७३२४२	84.508	85.714
हेफर नेपाल संगको साझेदारीमा-सानो सिंचाई सहयोग पानि ट्यांकी निर्माण- (घुस्बाङ्ग ,फुलीवन २ ठाउँमा)	उ.स		400000	376418	75.736	100
हेफर नेपाल संगको साझेदारीमा-साना पाशुलाई सुधारिएको खोर निर्माण, ७ वटै वडामा 48 ठाउँमा	उपभोक्ता आफै		720000	720000	100.000	100

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादित उल्लेखनिय कार्यहरु

▶ गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै शाखा तथा कार्यालय र विद्यालयहरुमा इ- हाजिरी जडान ।

▶ किशोरी संग उपाध्यक्ष कार्यक्रम

▶ जनतासंग रेडियो कार्यक्रम

▶ सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको

▶ गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (□□□ □) गरिएको

▶ सामुदायिक विद्यालयका भान्सेहरुलाई अर्गानिक कुक तालिम

▶ बाल प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम संचालन

▶ विद्यालयहरुमा आँखा जाँच कार्यक्रम

- ▶ रोजगार रणनीति निर्माण गरिएको
- ▶ सात वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन
- ▶ गाउँपालिका भित्रका सहकारी संस्थाहरूलाई  तालिम संचालन ।
- ▶ घुम्ती शिविर मार्फत टोलटोलमा गएर राजस्व संकलन तथा व्यवसाय दर्ता ।
- ▶ विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिम ।
- ▶ पशु सेवा शाखा मार्फत सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. १ घुस्वाङ् मा बाख्राहरूमा देखा परेको रेविज रोग नियन्त्रण ।
- ▶ गाउँपालिका स्तरिय महिला संजाल, बाल संजाल र अपाङ्ग संजाल गठन ।
- ▶ ब्दन्द पिडित महिलाहरूका लागि स्वीटर बुनाई तालिम
- ▶ महिला जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूका लागि कानूनी सचेतना कार्यक्रम

एक उल्लेखनीय असल अभ्यास

- ▶ **मगर खाम भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागु**
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को अनुच्छेद ३१ मा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को “ज” मा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
- ▶ साथै मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुकूल शासकीय स्वरूप र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय तहले कक्षा १ देखि ८ सम्म कुल पाठ्यक्रम भारको २०% स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम रूपरेखा २०७६ ले गरेको छ ।

► उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम सुनछहरी गाउँपालिका रोलपाले बहुसंख्यक जनसंख्याले बोल्ने भाषाको रुपमा रहेको मगर खाम भाषामा **गेमि सुनछहरी** नामक स्थानीय पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र २०८० बाट लागु गरेको हो ।

► सुनछहरी गाउँपालिका पोवाङ रोलपाले गाउँपालिका भित्रका रैथाने भाषा संस्कृति मूल्य र मान्यताको संरक्षण संवर्धन गर्ने हेतुले स्थानीय तहको पाठ्यक्रमको रुपमा मगर खाम भाषाको २०७९ सालमा आधारभूत तह कक्षा [१-८]को पाठ्यक्रम निर्माण

► शैक्षिक सत्र २०८० सालमा कक्षा १ मा शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा [२-३]मा लागु गरि पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको छ ।

► शैक्षिक सत्र २०८२ सालमा कक्षा [४-५]मा शैक्षिक सत्र २०८३ सालमा कक्षा [६-८]गारि २०८३ साल बाट आधारभूत तह कक्षा [१-८]सम्म मगर खाम भाषामा पूर्ण रुपले स्थानीय पाठ्यपुस्तक गेमी सुनछहरी पठनपाठन हुनेछ ।

पूर्व अभ्यास तथा अनुभव

- ▶ नेपाल एक बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश हो । सुनछहरी गाउँपालिका मगर बाहुल्य क्षेत्र हो यहाँ करिब ७० प्रतिशत मगर जातिको बसोबास रहेको छ भने यहाँ मगर खाम भाषा बोलिने गरिन्छ ।
- ▶ तर मगर भाषाको साहित्य तथा भाषा विकासका लागि ठोस सरकारी नीतिको अभाव र लगानीको शुन्यता भएकोले पनि मगर खाम भाषा लोपउन्मुख अवस्थामा पुगेको अवस्थामा थियो ।
- ▶ मगर खाम भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण पूर्व कक्षा १५ मा ऐच्छिक अंग्रेजी र कक्षा ६७ मा ऐच्छिक कम्प्युटर शिक्षा विषय स्थानीय विषयका रुपमा पढाइ हुने गरेको ।
- ▶ कक्षा १५ मा ऐच्छिक अंग्रेजी र अनिवार्य अंग्रेजी विषय गरि दुई वटा अंग्रेजी विषय अध्यापन भएको देखिन्छ ।
- ▶ सुनछहरी गाउँपालिका भित्र रहेका रैथाने भाषा संस्कृति मूल्य र मान्यताको संरक्षण संवर्धन नहुँदा मगर खाम भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको ।
- ▶ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका भित्रका भाषिक विविधतालाई एकरूपता बनाइ मगर खामभाषाको आफ्नै लिपि निर्माण गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

असल अभ्यासले पारेको र पार्न सक्ने आर्थिक सामाजिक प्रभाव

- ▶ नेपालको संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय भाषाको माध्यमबाट संस्कृति जर्गेना हुने ।
- ▶ मगर खाम भाषाको ईतिहास सहित यसको जर्गेना गर्नका लागि सहयोग भएको ।
- ▶ स्थानीय भाषा, कला र संस्कृति सम्बर्द्धनको लागि सहयोग ।
- ▶ सामाजिक रुपमा परम्परादेखि नै चल्दै आएका रितिरिवाज चालचलनहरूको निरन्तरता र विकासमा सहयोग ।
- ▶ समाजमा प्रचलित प्रथा, पर्टकीय स्थलहरूको सन्दर्भमा रहेका भ्रम र यर्थातका बारेमा नयाँ पिँडिलाई जानकारी हुने ।
- ▶ मगर खाम भाषाका लेखक, प्राध्यापक तथा भाषा विज्ञको उपलब्धता रहने ।

परिवर्तन गरिएको मुख्य पक्षहरू

- ▶ बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मगर खाम भाषामा स्थानीय विषय पढाउने ।
- ▶ जसका लागि गेमि सुनहरी नामक मगर खाम भाषाको आधारभूत तह कक्षा १ ☑ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने ।
- ▶ जसका लागि ७ वटै वडामा बोलिने मगर खाम भाषाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन विज्ञ टोली खटाइएको ।
- ▶ कक्षा १ ☑ सम्मको स्थानीय मगर खाम भाषाको पठ्यक्रम बनाइसकेपछि नेपालमै पहिलो पल्ट स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा मगर खाम भाषामा कक्षा १ देखि शैक्षिक सत्र २०८० देखि लागु भएको ।
- ▶ स्थानीय भाषा मगर खाम भाषा पढ्न पाउँदा लाभग्राहीले गरेका अनुभूतिहरू निम्नअनुसार छनः

बहुसंख्यक जनसंख्याले बोल्ने मगर खाम भाषामै पढाइ हुँदा आफ्नो भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको ।

गैर भाषिक समुदायलाई पनि मगर खाम भाषाको विषयमा जानकारी लिने अवसर मिलेको ।

भाषा मात्रै नभई मगर समुदायको इतिहास, संस्कार, लोककथा, गीत, नृत्य, र परम्परा सुरक्षित हुने ।

सामना गर्नु परेका चुनौतिहरू

- ▶ गाउँपालिका भित्रका ६ प्रकारका मगर खाम भाषालाई एकरूपता बनाइ मगर खामभाषाको पाठ्यक्रम बनाउन कठिन भएको□
- ▶ मगर खाम भाषा पाठ्यक्रम लागु गर्न □□□□□□□□□□ तथा विभिन्न टोलहरूमा बोलिने शब्दहरू संकलन गर्न कठिन भएको□
- ▶ मगर खाम भाषा विशेषज्ञ अभावको कारण पाठ्यक्रम निर्माण गर्न कठिन भएको□
- ▶ मगर खाम भाषाको आफ्नै लिपि नभएको कारण पाठ्यकपुस्तकमा भाषा सम्पादनमा कठिन भएको□
- ▶ मगर भाषा विशेषज्ञ अभावको कारण मगर खाम भाषा पाठ्यपुस्तक भित्रका विषय सान्दर्भिक वस्तुहरू चयन तथा संकलन गरि समावेश गर्न कठिन भएको□
- ▶ जनशक्ति व्यवस्थापनमा भार खर्चिलो र कठिन भएको□

मुख्य सिकाइ र अन्य स्थानीय तहका लागि सुझाव

- ▶ गाउँपालिका भित्रका रैथाने भाषा संस्कृति मूल्य र मान्यताको संरक्षण संवर्धन भएको □
- ▶ गाउँपालिका भित्रका भाषिक विविधतालाई एकरूपता बनाइ मगर खामभाषाको आफ्नै लिपि निर्माण गर्न सहज भएको □
- ▶ मगर खाम भाषाका पनि भविष्यमा अनुवादक, अनुसन्धानकर्ता, भाषा विज्ञ, पत्रकार, लेखक, वा शिक्षक बन्न सक्छन् ।
- ▶ मगर खाम भाषा स्थानीय पाठ्यक्रमले भाषा, संस्कृति, र पहिचानलाई जीवित राख्न, समुदायलाई सशक्त बनाउन, र शिक्षालाई सहज बनाउन ठुलो भूमिका खेल्छ।
- ▶ लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न थालेका स्थानीय भाषा कला र संस्कृतिको जर्गेना गर्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत पर्ने भएकोले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय भाषा कला तथा संस्कृतिको जर्गेना हुने नहुने कुरालाई ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

भावी योजना

- सुनछहरी गाउँपालिकाले विद्यालय तहमा कक्षा १☐सम्म स्थानीय विषय पाठ्यक्रमको रुपमा मगर खाम भाषा अनिवार्य रुपमा लागु गरि निरन्तरता दिइ गाउँपालिका भित्र रहेका स्थानीय विषय वस्तुको ज्ञान तथा सीप र रैथाने भाषा संस्कृति मूल्य र मान्यताको संरक्षण संवर्धन गरि नेपाल अधिराज्य भर राष्ट्रब्यापी रुपमा फरक फरक बोलिने मगर खाम भाषाहरुलाई एकरुपता बनाइ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा मगर भाषा-संस्कृति संरक्षणसम्बर्द्धन र विकासका लागि योजनावद्ध रुपले थप सुधारका कार्यहरु गर्ने । साथै आधारभूत तहसम्म मात्रै नभएर विश्व विद्यालय स्तरसम्म मगर भाषाको पठन पाठन गराउन पहल गर्ने साथै कमजोर शैक्षिक अवस्थालाई बलियो बनाउन मगर खाम भाषाका विज्ञता हासिल गराइ शैक्षिक कमजोरीका पाटाहरु केलाउन मद्दत पुर्‍याउने भावी योजना रहेको छ ।

स्थानीय तहले अनुभुत गरेका प्रमुख समस्याहरु

- ▶ भौगोलिक विकटता
- ▶ जनशक्ति अभाव
- ▶ जनचेतनाको कमी
- ▶ भाषिक कठिनाई
- ▶ विकास निर्माणका कामहरु संचालन गर्नको लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव ।
- ▶ संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुले पर्याप्त समन्वय नगर्नु
- ▶ विद्युत अनियमित हुँदा सेवाप्रवाहमा असर
- ▶ यातायात कठिनाई

जिल्ला समन्वय समिति सँगको अपेक्षा

- ▶ अभिभावकिय रुपमा संघीय र प्रादेशिक कार्यालयहरूसँग स्थानीय तहको समन्वय बैठक ।
- ▶ गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका आयोजनाहरूको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिए सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुने ।
- ▶ आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको दोहोरोपना निरुत्साहित गर्न संघीय र प्रदेश स्तरका कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूको जानकारी स्थानीय तहलाई र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको जानकारी संघीय र प्रदेश कार्यालयहरूलाई जिल्ला समन्वय समिति मार्फत जानकारी हुने गरी समन्वय गरिनुपर्ने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको अपेक्षा

- ▶ गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि समय समयमा क्षमता विकासका तालिमहरू आयोजना गरिदिनुपर्ने ।
- ▶ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरू अनुमान योग्य बनाउन पहल गरिदिनुपर्ने ।
- ▶ साथै समयमै निकासाका लागि पहल गरिदिनुपर्ने ।

Information Technology




Optical Fiber Cable Installation for Internet Connectivity

Photo Gallery



Centralized Gateway Router Installation साथै नेपाल टेलीकमको टेलिफोन जडान

Photo Gallery



E-attendance

Photo Gallery



कार्यक्रमहरु

Photo Gallery



यस्तो खालका फिनिशिङ कसले गर्ने होला ?

Thank You, Any Question?

सुनछहरी गाउँपालिकाको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

आ.व.२०८१/०८२

आज मिति २०८२ असार २८ गते शनिबारका दिन सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री धनबहादुर पुनमगर ज्यूको अध्यक्षता, तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा सुनछहरी गाउँपालिकाद्वारा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को श्रावन देखि हाल सम्म भए गरेका कामहरुको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

स्थान: सुनछहरी गाउँपालिका कार्यालयको सभाहल पोयाड, रोल्पा ।

समय:विहान ८:०० बजे देखि

उपस्थिति:

क्र.सं.	सहभागीको नामथर	आवद्ध संस्था	पद	हस्ताक्षर
१	धन बहादुर पुन मगर	सुनछहरी गाउँपालिका	अध्यक्ष	
२	ननकला घर्ती	सुनछहरी गाउँपालिका	उपाध्यक्ष	
३	प्रेम बहादुर घर्ती	सुनछहरी गाउँपालिका	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	अमरजित पुन	६ नं वडा कार्यालय	वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता	
५	धनिमान रोका	१ नं वडा कार्यालय	वडा अध्यक्ष	
६	कृष्ण बुढामगर	२ नं वडा कार्यालय	वडा अध्यक्ष	
७	उडविर घर्ती	३ नं वडा कार्यालय	वडा अध्यक्ष	
८	हर्कराम बुढामगर	४ नं वडा कार्यालय	वडा अध्यक्ष	
९	देवीलाल रोकामगर	५ नं वडा कार्यालय	वडा अध्यक्ष	
१०	राज बहादुर रोकामगर	७ नं वडा कार्यालय	वडा अध्यक्ष	
११	अनिषा विष्ट	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यपालिका सदस्य	
१२	दिपा घर्ती	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यपालिका सदस्य	
१३	मन बहादुर विक	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यपालिका सदस्य	
१४	पूर्ण गोतामे	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यपालिका सदस्य	
१५	निर्मला पुन	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यपालिका सदस्य	
१६	बाणा राना	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यपालिका सदस्य	
१७	जगत बहादुर बुढा	सुनछहरी गाउँपालिका	जन स्वास्थ्य अधिकृत	
१८	गुमानसिं विष्ट	सुनछहरी गाउँपालिका	सूचना प्रविधि अधिकृत	
१९	तिलभान पुनमगर	सुनछहरी गाउँपालिका	रोजगार संयोजक	
२०	धनश्याम हमाल	सुनछहरी गाउँपालिका	ईन्जिनियर	
२१	दया बहादुर बुढामगर	सुनछहरी गाउँपालिका	सहायक प्रशासकीय अधिकृत	
२२	नवराज रोका	सुनछहरी गाउँपालिका	सहायक पाँचौ	

क्र.सं.	सहभागीको नामधर	आवद्ध संस्था	पद	हस्ताक्षर
२३	मनिष सुनार	सुनछहरी गाउँपालिका	लेखापाल	
२४	कर्ताराम थारु	सुनछहरी गाउँपालिका	ना प्र स	11/11/8
२५	कमल बोहोरा	सुनछहरी गाउँपालिका	प्र स	Kamal
२६	कृष्ण पाण्डे	सुनछहरी गाउँपालिका	पशु शाखा प्रमुख	Subel
२७	बसन्ती कुमारी जोशी	सुनछहरी गाउँपालिका	प्राविधिक सहायक (शिक्षा)	Subi
२८	उषा राई	सुनछहरी गाउँपालिका	सब ईन्जिनियर	
२९	महेन्द्र केसी	सुनछहरी गाउँपालिका	सब ईन्जिनियर	
३०	महेन्द्र घर्ती	सुनछहरी गाउँपालिका	सब ईन्जिनियर	Manoj
३१	अमर केसी	सुनछहरी गाउँपालिका	सब ईन्जिनियर	Amrta
३२	करुण श्रेष्ठ	सुनछहरी गाउँपालिका	सब ईन्जिनियर	
३३	पदम पाण्डेय	सुनछहरी गाउँपालिका	अ सब ईन्जिनियर	Kamal
३४	सागर बुढामगर	सुनछहरी गाउँपालिका	एम आइ एस अपरेटर	Subi
३५	संग्राम बुढामगर	सुनछहरी गाउँपालिका	रोजगार सहायक	Amrta
३६	पूर्ण बहादुर पुन	सुनछहरी गाउँपालिका	उद्यम विकास सहजकर्ता	Subi
३७	लाल कुमारी पुन	सुनछहरी गाउँपालिका	उद्यम विकास सहजकर्ता	
३८	रमा पन्थी	सुनछहरी गाउँपालिका	सहायक महिला विकास नि	Amrta
३९	जेनिशा बुढामगर	सुनछहरी गाउँपालिका	पोषण सहजकर्ता	Subi
४०	छविलाल महरा	७ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	Subi
४१	गंज बहादुर थापा	६ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	Subi
४२	जनक गिरी	५ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	Subi
४३	खडक बहादुर गाहा मगर	४ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	
४४	भोविन्द्र शाही	३ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	Subi
४५	एकराज थापा	२ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	Subi
४६	हरी बहादुर केसी	१ नं वडा कार्यालय	वडा सचिव	Subi
४७	रेग बहादुर पुन	सुनछहरी गाउँपालिका	कर्मचारी (शिक्षा)	Subi
४८	टीकलाल पुनमगर	सुनछहरी गाउँपालिका	फिल्ड सहायक	Subi
४९	मिना घर्ती	सुनछहरी गाउँपालिका	सामाजिक परिचालक IPAS	Subi
५०	आशिष पुनमगर	सुनछहरी गाउँपालिका	प्रेस संयोजक	Subi
५१	मनोज कुमार महतो	सुनछहरी गाउँपालिका	अ सब ईन्जिनियर	Subi

क्र.सं.	सहभागीको नामथर	आवद्ध संस्था	पद	हस्ताक्षर
५२	गंगा रोका	सुनछहरी गाउँपालिका	ना प्र स	
५३	मिसाना घर्ती	सुनछहरी गाउँपालिका	ना प स्वा प्रा	
५४	धीमन आचार्य	पोवाड स्वास्थ्य चौकी	ल्याव असिस्टेन्ट	
५५	कृष्णा गिरी	६ नं वडा कार्यालय	कृषि प्राविधिक	
५६	पार्वता बली	६ नं वडा कार्यालय	ना प से प्रा	
५७	सुनिता महारा	७ नं वडा कार्यालय	ना प से प्रा	
५८	बालाराम थापा	७ नं वडा कार्यालय	ना प्रा स	
५९	शिवओम पाण्डे	३ नं वडा कार्यालय	ना प्रा स	
६०	गोविन्द बुढामगर	३ नं वडा कार्यालय	ना प स्वा प्रा	
६१	रश्मी नेपाली	४ नं वडा कार्यालय	कृषि प्राविधिक	
६२	टीका कुमारी राना	१ नं वडा कार्यालय	ना प्रा स	
६३	दिपक केसी	१ नं वडा कार्यालय	पशु प्राविधिक	
६४	सचिता भण्डारी	ग्रामिण आँखा उपचार केन्द्र	नेत्र सहायक	
६५	सान्तवना रोकाभगर	ग्रामिण आँखा उपचार केन्द्र	आँखा सहायक	
६६	कालु पुनमगर	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यालय सहयोगी	
६७	जमान पुनमगर	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यालय सहयोगी	
६८	कुमारी पुनमगर	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यालय सहयोगी	-
६९	रण बहादुर घर्ती	सुनछहरी गाउँपालिका	सवारी चालक	
७०	अनमोल केसी	सुनछहरी गाउँपालिका	कार्यालय सहयोगी	
७१	क्षितिज पुनमगर	सुनछहरी गाउँपालिका	सवारी चालक	
७२	कुलशान्ति पुन	फर्पिङ स्वास्थ्य चौकी	प्र.दे.व.	
७३				
७४				
७५				
७६				
७७				
७८				
७९				
८०				